

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	원주~춘천~철원 철도 건설			관리번호	4-91
추진부서	철도과	담 당 자	박순상	전화번호	3777
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업구간 : 원주~춘천~철원
- 사업량 : 127.7km(단선전철)
- 총사업비 : 3,347,500백만 원(국비 3,347,500)
- 주요내용
 - 교통 취약지역 해소와 광역경제권 간 연계 강화를 위한 철도망 구축

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	3,347,500	0	0	0	0	0	0	3,347,500
국 비	3,347,500	0	0	0	0	0	0	3,347,500

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 제5차 국가철도망 시·군 신규사업 조사 : '23. 11. 15.~ 12. 15.
- 제5차 국가철도망 구축계획 신규사업 반영 건의(도→국토부) : '24.2.
- 제5차 국가철도망 반영 건의(도→국토부) : '24.4.
- 제5차망 신규사업 반영 건의(도→국토부) : '24.9.
- 국토부 제5차 국가철도망 구축계획 반영 업무 협의 : '24.11~12.

《2025년 3월 현재》

- 중앙부처·국회 등 관련기관 지속적 방문 건의

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
원주~춘천~철원 철도 건설	<2023> 강원도 철도 SOC사업 중장기계획 수립용역 추진	추진중	<ul style="list-style-type: none"> 철도 SOC사업 중장기계획 수립용역 착수(8.1.) 시군 신규사업 수요조사 (11.15.~12.15.)
	<2024> 강원도 철도 SOC사업 중장기계획 수립용역추진 제5차 국가철도망 구축계획 반영('25년)	추진중 추진중	<ul style="list-style-type: none"> 제5차 국가철도망 신규사업 반영 건의(2.29.)
	<2025> 강원도 철도 SOC사업 중장기계획 수립용역추진 제5차 국가철도망 구축계획 반영('25년)	추진중 추진중	<ul style="list-style-type: none"> 제5차 국가철도망 구축계획 및 강원도 철도 SOC사업 중장기계획 수립 완료 (연중)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
12	-	-	-	12	-

□ 향후계획

- 중앙부처·국회 등 관련기관 협력을 통해 제5차 국가철도망 구축계획 ('26~'35) 반영 추진

<기대효과>

- 원주~춘천 광역경제권 간 연계 강화 및 교통인프라 확충을 통한 신산업 유치 등 경제 활성화 기여
- 충청·영남·호남지역 접근성 개선으로 생활인구 증가 및 관광산업 등 활성화에 기여