

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	강원북부권 축산스마트팜 조성			관리번호	5-108
추진부서	축 산 과	담 당 자	탁 정 진	전화번호	3406
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2025~2028년
- 사업량 : 스마트축산 ICT 단지 1개소
- 총사업비 : 9,500백만 원(국비 6,250, 도비 1,625, 시군비 1,625)
- 주요내용
 - 축사 등 사육시설 기반조성과 스마트 축사 관련 빅데이터 관제시설 등 조성
 - * (기반조성) 용수, 전기, 도로, 부지정지 등 기반조성비용 지원
 - * (관제시설) 스마트 장비 도입, 데이터 관리 및 사육환경·교육장 운영 등

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	9,500	0	0	0	0	0	0	9,500
국 비	6,250	0	0	0	0	0	0	6,250
도 비	1,625	0	0	0	0	0	0	1,625
시군비	1,625	0	0	0	0	0	0	1,625
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 1분기 기준 누계》

- (수요조사) 접경지역 축산 스마트팜 공모사업 수요조사(수시) : 수요없음
- (업무협약) 접경지역(철원, 인제) 방문, 스마트 축산 ICT 단지 조성 협의('24.3.)
 - 축산 스마트팜 조성 기준 완화 등 설명 및 사업 희망 수요조사 실시

《2024년 2분기》

- (수요조사) 접경지역 축산 스마트팜 공모사업 수요조사(수시) : 수요없음
- (업무협약) 중앙부처 및 도내 시군 대상 스마트 축산 ICT 단지 조성 협의
 - (농식품부) 타 시도 민원 해결 후 단지 조성 사례 및 조성 기준 등 논의('24.4.)
 - (시군) 도내 시군 대상 스마트 축산 ICT 단지 조성 의향 등 확인('24.5.)

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
강원북부권 축산스마트팜 조성	<2024> 강원북부권역 시군 사업수요 조사 및 사업계획 사전협의	추진중	강원북부권역 시군 사업수요 조사

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
4	-	-	1	-	3

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 축산 악취민원 및 환경영향평가 등 인허가 문제 우려, 신청시군 부재 기반조성을 위한 적정부지(신규부지) 확보 어려움

○ 대책

- 조성규모 다양화, 축사 밀집 현단지 재개발 허용 등 추진 기준완화 설명을 통해 접경지역 사업참여 유도
- 청년농 임대 허용 등 신규농가 진입 촉진, 축산 고령화 문제 해결책 제시

□ 향후계획

- 접경지역 5개 시군 등 축산 스마트팜 조성 의향 조사 및 업무협의 실시
 - 기준 완화 적용, 인허가 용이하고 인구 밀집도가 낮은 지역 우선 검토
 - 접경지역 외 타 시군으로 확대하여 축산 스마트팜 조성 희망 조사

<기대효과>

- 축산데이터 기반, 사양관리 최적화, 악취저감 등 지속가능한 축산업 육성