

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	북극항로 거점도시 조성 (동해항 3단계 민자사업 정부 재정사업 전환)			관리번호	4-93
추진부서	해양항만과	담 당 자	박찬미	전화번호	8438
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2013~2030(17년) ※ 동해지방해양수산청 직접 시행
- 사업량 : 강원특별자치도 동해시 송정동(동해항 일원)
- 총사업비 : 1조 8,847억 원(재정 13,475, 민자 5,372)
- 주요내용
 - (재정) 정부부두 1~3번 선석(석탄, 기타광석, 잡화), 방파제(1.85km), 방파호안(2.3km), 진입도로 1식, 관리부두 1식, 친수공간 1식
 - (민자) 민자부두 4~7번 선석(화학공업생산물, 기타광석, 시멘트 2)

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	1,884,700	774,500	10,200	36,600	32,361	99,960	30,000	901,079
국 비	1,347,500	774,500	10,200	36,600	32,361	99,960	30,000	363,879
기 타	537,200	0	0	0	0	0	0	537,200

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 재정사업(동해지방해양수산청)
 - 동해항 3단계(1·2공구) 북방파제 축조공사 준공 : '16.4.~'20.8.
 - 제4차 전국항만기본계획('21~'30) 수립(2,3선석 정부재정 전환) : '20.12.
 - * 당초 7개 선석 민자부두 → 우리 道 건의로 2개 선석(2·3번) 정부재정 전환
 - 2,3번 선석(재정부두) 기초조사 완료 : '22.6.
 - 「제2차 신항만건설 기본계획('19~'40)」변경 반영 건의(도→해수부) : '22.10.
 - * 1번 선석(석탄) 정부재정 전환, 4번 선석(기타광석→수소전용) 기능변경 건의
 - 동해신항 재정사업 전환 조기 추진 건의(도→해수부) : '23.8.
 - 1번 선석 설계 및 2, 3번선석 공사 발주에 따른 행정절차 추진 : '24.12.

<재정부두 현황>

구 분	면 적	규 모	사업비(백만 원)
1번선석(석 탄)	112,200㎡ (330*340)	10만 DWT	323,300
2번선석(기타광석)	112,200㎡ (330*340)	7만 DWT	136,303
3번선석(잡화부두)	102,000㎡ (300*340)	5만 DWT	97,360

○ 민자사업

- 4번 선석 정부재정 전환 및 수소 전용부두 구축 건의(도→해수부) : '22.10.
※ 5~7번 선석(민자부두)도 순차적으로 재정전환 건의
- 4번 선석 신항만건설 기본계획(2019~2040) 변경 2차 수요조사 제출 : '23.12.
- 4번 선석(기타광석→수소) 항만기본계획 변경 고시 : '25. 1.

《2025년 3월 현재》

- '25년 재정사업 추진 : 999억 원(1~3선석 및 진입도로 공사비 등)

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
1번 선석(재정)	<2023~2024> 설계 착수	완료 ('23.9.15.착수)	재정사업 설계 추진
2,3번 선석(재정)	<2023~2024> 공사 착공	완료 ('24.10.22.착공)	재정부두 공사 착공
4번 선석(민자)	<2023~2025> 수소전용부두 (4번 선석) 반영 건의	완료 ('25.1.16.고시)	항만기본계획 반영
5~7번 선석(민자)	<2025~2030> 재정전환 건의	진행중	민자→재정부두 변경건의

□ 향후계획

- 1번 선석 : '25년 총사업비 협의(상반기) 및 공사 발주 예정(하반기)
- 2,3번 선석 : '25년 상반기 착공 예정
- 4번(민자) 선석 : 민자사업자 비관리청 항만개발사업 접수 시 인허가 추진(동해청)
- 5~7번(민자) 선석 : 계획이 미수립된 민자부두에 대하여 재정전환 지속 추진

<기대효과>

- (건설기간) '30년까지 생산유발 11,971억, 취업 8,096명, 부가가치 5,326억
- (운영기간) '30년이후 생산유발 16,341억, 취업 4,290명, 부가가치 6,711억